

Adresse/navn byggeplass:

 DØNN Armert DØNN Fugefri DØNN Solid

Totalt areal:

Antall støpe-etapper:

Tykkelse gulv:

Annen info (Fall mot sluk, tolleransekrav, vises til vedlagt plantegning, nedstøpning av støpegods, varmerør/kabel etc.):

Ansvar skjæring av fuger (Ved bruk av DØNN Armert/DØNN Solid er maksimalt anbefalte feltstørrelse 8 x 8m. Se beregning for hva som ligger til grunn. Fuger skal skjæres i dybde minimum 1/3 av tverrsnittet. Fugene må skjæres så fort som mulig, senest morgenen etter utlegging):

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende Ikke aktuelt

Ansvar for klargjøring til gulvstøp (Utlegging isolasjon, etablere glidesjikt, tilleggsarmere rundt søyler/hjørner/åpninger o.l. (Se nederst i beregningsrapporten for krav til klargjøring):

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende

Gulvstøpen utføres:

 Under åpen himmel Delvis tett bygg Tett bygg

Hvem holder/bestiller betong:

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende

Betongkvalitet

(F.eks. B35 M45, 22 mm, steinreduksjon R25):

Synk (Maks synk ved DØNN Fugefri 220 mm):

Type fiber:

 DE 50/0,75 N DE 50/1,0 NMenge fiber (F.eks 35 kg pr m³):

Støp med:

 Transportbånd/renne Pumpe

Ved støp med pumpe (- det bør minimum benyttes 3' pumpe-slanget ved bruk av DØNN Fugefri). Ca. antall meter slangeutlegg:

m

Hvem er ansvarlig for pumpebestilling:

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende

Overflatebehandling:

 Disses Pusses/skures Stålglattes Annet

Hvem påfører herdemembran rett etter utlegging/dissing (Ved bruk av DØNN Fugefri er herdemembran rett etter utlegging/dissing påkrevd):

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende Ingen

Hvem påfører herdemembran etter pussing/glatting før plast kan legges

(Ved bruk av DØNN Fugefri er det sterkt anbefalt å legge et tynt sjikt med herdemembran i tidspunktet etter overflatebehandling før man kan legge plast):

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende Ingen

Hvem er ansvarlig for innkjøp av herdemembran:

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende

Hvem legger plast etter dissing/pussing/glatting (Plast må benyttes så fort det lar seg gjøre. Den skal legges på samme kveld/dag som gulvstøpen utføres):

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende Ikke aktuelt

Hvem er ansvarlig for innkjøp av plast:

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende Ikke aktuelt

Tildekking port-/dør-/vindusåpninger:

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende Ikke aktuelt

Tildekking med vintermatter/isolasjon over plast (Ved støp under 5°C må gulvet dekkes til for å oppnå tilfredsstillende herdebetingelser):

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende Ikke aktuelt

Ca. dato for møte før utførelse:

 Ikke aktuelt

Deltagere på møte:

 Entreprenør Gulvstøper/Utførende Betong Øst Repr. pumpeoperatør ByggherrePris (Pr. m², totalt prosjekt, med/uten betong og pumpe):